



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE/POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE IN PIAZZA VERDI/VIA ROMA DI PUNTI DI PRELIEVO ELETTRICITÀ DEDICATI A MERCATI E MANIFESTAZIONI". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.100 del 25/09/2015 all'oggetto: *"Approvazione progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di – riqualificazione/potenziamento illuminazione pubblica centro storico e realizzazione in piazza Verdi/via Roma di punti di prelievo elettricità dedicati a mercati e manifestazioni"*;

DATO ATTO che nella predetta deliberazione si dava mandato al responsabile del procedimento ad attuare il progetto medesimo nei termini previsti nel *"progetto di valorizzazione del centro commerciale naturale"* finanziato con fondi provinciali (delibera G.P. n.473 del 4/03/2013, L.R. 41/97, art.10 bis – anno 2012) anche provvedendo a scorporare i lavori e le forniture per categorie di intervento e ad affidarle singolarmente, ove ciò si rendesse necessario per ottenere risparmi economici e riduzione delle tempistiche;

RICHIAMATI i seguenti atti con i quali sono state disposte le forniture del materiale:

- determinazione n. 313 del 01/10/2015 con la quale si stabiliva di affidare alla ditta Gifas Italia S.r.l., con sede a Bolzano, la fornitura di n.3 pozzetti a scomparsa serie "Campetto" inox AISI 304, pavimentabili, muniti di due prese 230V e di una presa 400V al prezzo complessivo di € 5.688,00 oltre Iva 10% e spese di trasporto pari ad € 50,00 per un totale di € 6.306,80;
- determinazione n.314 del 01/10/2015 con la quale si stabiliva di affidare alla ditta Neri S.p.A con sede a Longiano (FC), la fornitura di N.75 moduli kit Refeting, composti da piastra di supporto moduli led, per altrettante armature artistiche del centro storico, per una spesa pari ad € 17.550,00 oltre Iva 10%, per un totale di € 19.305,00;
- determinazione n.325 del 07/10/2015 con la quale si stabiliva di affidare alla ditta Fivep SpA con sede a Rovereto (TN), la fornitura n.5 pali da sei metri, muniti ognuno di due armature a led, una per ottica "stradale" ed una per ottica "pista ciclo-pedonale" e relativi bracci, al prezzo complessivo di € 7.840,00 (spese di trasporto incluse), oltre Iva 10%, per un totale di € 8.624,00;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DATO ATTO che le forniture sopra indicate sono state regolarmente eseguite e che pertanto è possibile liquidare i rispettivi importi pattuiti;

RICHIAMATA la determinazione n.354 del 20/10/2015 con la quale, si procedeva:

- 1) ad affidare all'Impresa Bulgarani Costruzioni Srl, con sede a Busseto, Via Chopin 37, la realizzazione delle opere civili riguardanti i lavori di riqualificazione/potenziamento illuminazione pubblica centro storico e realizzazione in piazza Verdi/via Roma di punti di prelievo elettricità dedicati a mercati e manifestazioni", per un importo di € 14.023,68 oltre Iva 10% e così per un totale di € 15.426,05, di cui € 6.189,57 per i lavori da eseguirsi in Piazza Verdi/Via Roma ed € 9.236,48 per i lavori di Viale Affò;
- 2) ad affidare all'impresa Enrico Occhi S.r.l., con sede a Busseto in via Monteverdi 30, le opere elettriche concernenti la realizzazione, in piazza Verdi/via via Roma, di punti di prelievo elettricità dedicati a mercati e manifestazioni, per un importo di € 4.648,40 oltre Iva 10% e così per un totale di € 5.113,24;
- 3) ad affidare all'impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo, con sede a Varano Melegari, via Riva 23, le opere elettriche concernenti i lavori di riqualificazione/potenziamento dell'illuminazione pubblica del centro storico per un importo di € 8.745,32 oltre Iva 10% e così per un totale di € 9.619,85;

DATO ATTO che in data 26/10/2015 sono stati stipulati i contratti per l'esecuzione dei lavori e che gli stessi sono iniziati il 29/10/2015, come risulta dalla documentazione in atti;

RICHIAMATA la determinazione n.388 del 11/11/2015, rettificata con determinazione n.390 del 12/11/2015, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, a seguito della quale l'importo dei lavori affidati alle ditte esecutrici dei lavori ammonta complessivamente:

- Impresa Bulgarani S.r.l.: Importo complessivo € 15.396,87, iva esclusa, con una maggior spesa di Euro 1.373,10, Iva esclusa, rispetto al contratto originario;
- Impresa Occhi Enrico S.r.l.: Importo complessivo € 5.296,40, iva esclusa, con una maggiore spesa di € 648,00, Iva esclusa, rispetto al contratto originario;
- Impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo: € 10.615,11, iva esclusa, con una maggiore spesa € 1.869,79, Iva esclusa, rispetto al contratto originario;

VISTA la contabilità finale ed in particolare lo Stato di Avanzamento corrispondente al Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal direttore lavori p.i. Giuliano Zatorri in data 12/11/2015, pervenuti in data 12/11/2015 al n. 13017 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni contrattuali, negli importi risultanti dallo stato finale di seguito indicati:

- Impresa Bulgarani S.r.l € 15.396,87, iva esclusa;
- Impresa Occhi Enrico S.r.l.: € 5.296,29, iva esclusa;
- Impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo: € 10.433,10, iva esclusa;

CONSIDERATO le somme sopra esposte, già comprensive degli oneri di sicurezza e della ritenuta di garanzia dello 0,5%, dovranno essere interamente liquidate alle ditte



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

esecutrici non essendo ancora stato pagato alcun importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che è possibile liquidare al p.i., Giuliano Zatorri, dipendente del Comune di Fidenza, appositamente incaricato con determinazione n.299 del 21/09/2015 (incarico di prestazione occasionale), le competenze professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori, per un importo complessivo di € 3.300,00 soggetto a ritenuta d'acconto del 20%;

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva di Euro 31.126,26, che, sommate alle forniture, alle spese tecniche ed all'Iva 10% somma un totale di € 71.774,69 con un risparmio di € 3.225,31 sull'importo iniziale stanziato, come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Forniture eseguite dal comune di Busseto	€ 31.128,00
Opere civili- Impresa Bulgarani	€ 15.396,87
Opere elettriche P.Verdi/V.Roma – Impresa Occhi	€ 5.296,40
Opere elettriche I.P. – Impresa Il Dado	€ 10.433,10
Totale lavori e forniture compresi oneri sicurezza	€ 62.215,43
Iva 10%	€ 6.220,93
Spese tecniche	€ 3.300,00
SPESE COMPLESSIVE	€ 71.774,69
SOMMA INIZIALE STANZIATA PER IL PROGETTO	€ 75.000,00
RISPARMI OTTENUTI	€ 3.225,31

DATO ATTO che le relative somme sono finanziate in parte con stanziamenti di bilancio e in parte con contributo dalla Provincia di Parma, alla quale questo atto sarà inviato per la rendicontazione degli interventi eseguiti, nell'ambito del progetto di valorizzazione del centro commerciale naturale (L.R. 41/97, art.10 bis – anno 2012);

RILEVATO che il CUP assegnato all'intervento in oggetto è il seguente: F74E15000540006;

RILEVATO, altresì, che sul progetto che i CIG assegnati sono i seguenti:

- Incarico di progettazione e direzione dei lavori: ZF3161DB46
- fornitura di pozzetti a scomparsa: Z2A16501F3
- fornitura di kit-Refeting a led per lampade storiche: Z90164FC1B
- fornitura di pali e armature per via Affò: ZFA1650416
- affidamento opere civili: Z8C169E8E4
- affidamento opere elettriche concernenti punti di prelievo elettricità in piazza Verdi/via Roma: ZD8169E7CE;
- affidamento opere elettriche per lavori di potenziamento/riqualificazione lampioni centro storico: Z7C169E97B



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa dei relativi provvedimenti sopra citati, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2015 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 9/01/2015 prot. n. 234 con il quale sono state affidate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 4 – Servizi Tecnici relativi al Territorio;

DATO ATTO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

DI APPROVARE lo stato di avanzamento corrispondente al finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal direttore lavori p.i. Giuliano Zatorri in data 12/11/2015, pervenuti in data 12/11/2015 al n. 13017 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni contrattuali, negli importi risultanti dallo stato finale di seguito indicati:

- Impresa Bulgarani S.r.l € 15.396,87, iva esclusa;
- Impresa Occhi Enrico S.r.l.: € 5.296,29, iva esclusa;
- Impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo: € 10.433,10, iva esclusa;

DI LIQUIDARE e pagare alle rispettive ditte esecutrici le somme sopra esposte (già comprensive degli oneri di sicurezza e della ritenuta di garanzia dello 0,5%), oltre all'Iva al 10%, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere, in conformità alle prescrizioni contrattuali sottoscritte; gli importi comprensivi di Iva da liquidare ammonteranno, rispettivamente:

- Impresa Bulgarani S.r.l € 16.936,56;
- Impresa Occhi Enrico S.r.l.: € 5.825,92;
- Impresa "Il Dado" di Gabelli geom. Medardo: € 11.476,41;

DI DARE ATTO che le forniture ordinate direttamente dal Comune di Busseto, per un importo complessivo di € 31.083,00 oltre Iva 10%, descritte dettagliatamente nelle premesse, sono state tutte regolarmente eseguite;

DI LIQUIDARE e pagare alle rispettive ditte fornitrici gli importi relativi alle forniture eseguite di seguito indicati:



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- Ditta Gifas Italia S.r.l., € 5.688,00 oltre Iva 10% e spese di trasporto pari ad € 50,00 per un totale di € 6.306,80;
- Ditta Neri S.p.A: € 17.550,00 oltre Iva 10%, per un totale di € 19.305,00;
- Ditta Fivexp SpA € 7.840,00 (spese di trasporto incluse), oltre Iva 10%, per un totale di € 8.624,00;

DI LIQUIDARE e pagare al p.i. Giuliano Zatorri la somma complessiva di Euro 3.300,00 comprensiva di ritenuta d'acconto del 20%, a saldo di ogni suo avere per le competenze professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori in oggetto;

DI DARE ATTO che le somme stanziare per l'esecuzione dell'intervento sono state impegnate sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio di previsione:

- Capitolo 1.01.06.03.0200 "Incarichi professionali"
- Capitolo 2.08.0201.0100 "Interventi sulla pubblica illuminazione"
- Capitolo 2.01.0501.2400 "Manutenzione straordinaria Via Roma e P.zza Verdi;

e sono finanziate in parte con contributo provinciale, nell'ambito dei progetti di valorizzazione del centro commerciale naturale, e in parte con fondi propri derivanti da monetizzazioni;

DI DARE ATTO che la realizzazione dei lavori e delle forniture per l'attuazione del progetto riportato in oggetto, ha comportato una spesa complessiva di Euro € 71.774,69 con una minor spesa di Euro € 3.225,31 rispetto alla somma autorizzata di Euro 75.000,00, come meglio specificato nel prospetto riportato in premessa;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente ai documenti di rendicontazione, alla Provincia di Parma per l'erogazione del contributo concesso;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. n. 241/1990 è l'arch. Roberta Minardi – Ufficio Tecnico;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Minardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N 391 DEL 13/11/2015

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE/POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE IN PIAZZA VERDI/VIA ROMA DI PUNTI DI PRELIEVO ELETTRICITÀ DEDICATI A MERCATI E MANIFESTAZIONI". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO

Busseto, li 13/11/2015

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT
SPA